

План мероприятий в МБДОУ № 21 «Рощица» по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№	Вид нарушения	Мероприятия по устранению	Материал, необходимый для устранения нарушений, кол-во	сумма
1.	на пути эвакуации и лестничных клетках здания подкласса Ф 1.1. убрать сгораемые материалы для отделки стен (краска, дерево, МДФ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. снять эмалевую краску со стен 2. зашпаклевать стены 3. покрасить краской, с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМО(НГ) 4.снять сгораемые материалы со стен в тамбурах групповых 5. закрыть стены материалом более высокой пожарной опасностью 	<ol style="list-style-type: none"> 1. шпаклевка- 5 мешков 2. краска вододисперсионная – 150 литров 3. пропитка – 15 литров 4. гипсокартон – 7 листов 5. Кафельная плитка – 450кв.м 	210400,00
2	В группах и спальнях, туалетных помещениях убрать сгораемые материалы для отделки стен (краска)	<ol style="list-style-type: none"> 1. в туалетных комнатах убрать эмалевые краски со стен 2. зашпаклевать стены 3. покрасить краской, с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМО (НГ) 	<ol style="list-style-type: none"> 6.клей для кафельной плитки – 100 мешков 7. саморезы – 200шт 	
3	Обеспечить исправное состояние автоматической пожарной сигнализации	<ol style="list-style-type: none"> 1. провести ревизию датчиков пожарной системы, заменить на новые 2. оборудовать автоматической пожарной сигнализацией помещение раздевалки, складские помещения в музыкальном зале, тепловые датчики на пищеблоке 	ИП 212-141М – 29 шт Световое табло «Выход» - 2 шт Кабель-канал -20x10 – 100м КСПВ 4x0,5 – 100м ИП 101-A2-3А – 2 шт	57000,00
4.	обеспечить светильники колпаками	сделано		

5.	в ограждении лестниц выполнить просветы в вертикальных элементах не более 0,12м	сделано		
6	освещение подвального помещения в соответствии с требованиями пожарной безопасности	<ol style="list-style-type: none"> 1. демонтировать старую проводку в подвальном помещении 2. установить новую проводку, 3. установить светильники, распределительные коробки, выключатели 	Светильники – 33 шт Распределительная коробка 200x140x75 – 1 Распределительная коробка 100x100x50 – 35 Кабель ВВГ НГ 2x2,5 – 200 м Кабель ВВГ нг 2x4 – 120м Изолена – 2 шт Дюбель гвоздь 530 шт Гофра 20 мм 320 м Лампа накаливания 36в/40Вт - 40 шт Клипсы 20 мм – 480 шт	27410,00

Заведующий МБДОУ № 21 «Рошица»

Целихина В.С.